

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:		REFORMA E MODERNIZAÇÃO - UNIDADE DPE EM BRASÍLIA		MUNICÍPIO:	BRASÍLIA/DF		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO			
				7 DIAS	15 DIAS	21 DIAS	30 DIAS
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	531,98	0,80%	100%			
				531,98	-	-	-
1	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS	24,71	0,04%	100%			
				24,71	-	-	-
1	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	4.710,01	7,11%	50%	50%		
				2.355,01	2.355,01	-	-
2	PINTURA E REVESTIMENTOS	7.656,41	11,55%		65%	25%	10%
				-	4.976,67	1.914,10	765,64
3	PISO	16.229,35	24,49%	20%	80%		
				3.245,87	12.983,48	-	-
4	ESQUADRIA	4.365,60	6,59%		20%	80%	
				-	873,12	3.492,48	-
5	MARCENARIA	12.637,21	19,07%		25%	40%	35%
				-	3.159,30	5.054,88	4.423,02
6	GESSO	140,80	0,21%				100%
				-	-	-	140,80
7	ELÉTRICA	4.507,80	6,80%		50%	40%	10%
				-	2.253,90	1.803,12	450,78
8	CABEAMENTO ESTRUTURADO	11.297,96	17,05%		40%	40%	20%
				-	4.519,18	4.519,18	2.259,59
9	SERVIÇOS FINAIS	444,00	0,67%				100%
				-	-	-	444,00
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.733,57	5,63%	25%	25%	25%	25%
				933,39	933,39	933,39	933,39
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>66.279,40</b>	<b>99,16%</b>				
<b>PERCENTUAIS</b>			<b>SIMPLES</b>	11%	48%	27%	14%
			<b>ACUMUL.</b>	11%	59%	86%	100%
<b>VALORES</b>			<b>SIMPLES</b>	R\$ 7.090,96	R\$ 32.054,05	R\$ 17.717,16	R\$ 9.417,23
			<b>ACUMUL.</b>	R\$ 7.090,96	R\$ 39.145,01	R\$ 56.862,17	R\$ 66.279,40